

VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 1105/2014.

Tájékoztató a Mátészalkai Területi Kórház SBO Részleg befejező munkáiról

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Farkas Sándor ügyvezető, Kovács István irodavezető

Előterjesztés véleményezése:

NÉV: Dr. Hadi Éva Önkormányzati és Jogi Iroda	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: A beszámoló elkészítése a képviselő-testület 4/2014. (II.8.)kt. számú határozatával elfogadott munkatervben meghatározott feladat. <i>Hadi</i>
NÉV: Hirschmanné Marosi Anna Pénzügyi Iroda	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: Az előterjesztés a kórház és kórházterület és központosított munkái munkatervben meghatározott feladat. <i>Mu</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte:



Ellenőrzés időpontja: 2014. március 20.

Előterjesztést jóváhagyta:





Mátészalkai Városfejlesztési Kft.
4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
Telephely: 4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17.
Telefon/fax: +36 44 502 723
e-mail: varosfejlesztesikft@mszvt.hu

Iktatószám: 188. /2014.

ELŐTERJESZTÉS MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ

Tájékoztató a Mátészalkai Területi Kórház SBO Részleg befejező munkáiról

Tisztelt Képviselő- Testület!

A Mátészalkai Területi Kórház SBO Részleg befejező munkáival kapcsolatban az alábbiakban felsorolt tájékoztatást adom:

A kivitelezési munkák az alábbiak szerint valósulnak meg:

Az SBO részleg befejező munkáira a Viadukt Kft., és a CE Glass Kft.-vel szerződést kötött a Városfejlesztési Kft. Az építőmesteri, gépészeti, villanszerelési munkákat a Viadukt Kft., a mentőbeálló, személybejárók feletti üvegezési munkákat a CE Glass Kft. végzi.

A hiánypótlási munkák felsorolásszerűen a következők:

- mentőbeálló-, személybejárók feletti üvegezés: a lakatosmunkák elkészültek az üvegszerkezet felszerelése 2014. március 26.-ig megvalósul
- orvosi gáz összekötése a „rég” és az új épületszárny között megtörtént, a rendszer tisztítása, nyomáspróbája, gáz megfelelőségi vizsgálatok folyamatban vannak, 2014.március 27.-ig elkészülnek a működéshez szükséges vizsgálatok, és jegyzőkönyveik
- gépészeti szerelések folyamatban vannak, a központi folyadékűtő 2014. március 21.-ig elhelyezésre kerül az épület födémjén, a megadott időpontig a berendezés beüzemelése is megtörténik
- szünetmentes tápegység beüzemelése megtörtént
- aggregátor kézi üzemmódban történő üzeme megvalósult, automata üzemmódra történő kiépítése folyamatban van 2014.március 27.-re elkészül

- villanszerelési munkálatok folyamatban vannak: erősáramú szerelések, az épület földszintjén 2014. március 7.-el elkészültek, az 1.emeleten 2014.március 14-én elkészültek a hiánypótlásban szereplő munkarészek
- gyengeáramú munkarész szerelési munkálatai folynak, az épület földszintjén 2014. március 7. elkészült, az 1.emeleten 2014.március 14-én elkészült, a 2.emeleten 2014.március 26.-ig elkészül
- épület automatizálási rendszer beüzemelési munkálatai folynak, a teljes felügyeleti rendszer várhatóan 2014.március 27.-re működni fog
- építőmesteri munkák, amelyek belső festési, burkolási munkanemeket jelentettek elkészültek, a külső munkák: amelyek a következők: mentőbeálló támfal beton fed lapjának javítása, a támfal festése elkészült
- nővérhívó rendszer hiányzó eszközeinek pótlása folyamatban van a rendszer beüzemelése 2014. március 27.-re prognosztizálható
- az SBO részleg parkolója a 15/2011. tervnek megfelelően elkészült, a hiányzó burkolati jelek, közlekedési táblák kihelyezésre kerültek, az akadálymentesített járda elkészült.
- a hiányzó higiéniai eszközök pótlása, felszerelése a 27/ 2006. Kiviteli tervdokumentációnak megfelelően megtörtént
- az épület összes nyílászárójának beállítása, a hiányzó szerkezetek, táblák pótlása megtörtént, felhelyezésre kerültek a hiányzó alkatrészek

A hiánypótlási munkák elhúzóását a nagy értékű, és speciális orvostechikai eszközök biztonságos működtetéséhez szükséges gépek, eszközök gyártási- és szállítási határidejének kitolódása indokolta.

Az épület műszaki átadás- átvételi eljárásának tervezett időpontja: 2014. március 28.

Mátészalka, 2014. március 20.


MÁTÉSZALKAI
VÁROSFELÜLVIZELÉSI KFT.
4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

Farkas Sándor
ügyvezető

HATÁROZAT- TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2014.(.....) számú
HATÁROZATA

A Képviselő- Testület:

A Mátészalkai Városfejlesztési Kft. tájékoztatóját a Mátészalkai Területi Kórház SBO Részleg befejező munkáival kapcsolatban elfogadja.

Felelős: Farkas Sándor ügyvezető

Határidő: 2014. április 7.

Szabó István
Polgármester

Dr. Takács Csaba
Jegyző

Mátészalka, 2014. március 20.