

2.16.104/13



Mátészalkai Városfejlesztési Kft.

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

Telephely: 4700 Mátészalka, Munkácsy u. 17.

Telefon/fax: +36 44 502 723

e-mail: varosfejleszt@mateszalka.hu

MÁTÉSZALKA VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4701 MÁTÉSZALKA, Hősök tere 9.	
Árkezettsi	2013-07-18
Száma:	606/13
Ügyintéző:	Dr. Horváth E.
Melléklet:	

**ELŐTERJESZTÉS
MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉHEZ**

Beszámoló a „Mátészalka kistérségi központ szerepének erősítése a városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése révén” elnevezésű projekt megvalósításáról

Tisztelt Képviselő- Testület!

A Mátészalka városközpont rekonstrukciós munkáinak ellátása az ÉAOP-5.1.1/G-09-2010-0007 azonosító számú projekt megvalósításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

- a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel a Viadukt Kft.-vel vállalkozási szerződés megkötésére került sor, 2013.június 14.-én, mellyel egyidőben a munkaterület átadás-átvétele is megtörtént
- Vállalkozó 2013. június 17-én megkezdte a kivitelezési munkákat a Művelődési Ház- Színház épületében, valamint a Kölcsey Parkban
- a beruházás során minden hét csütörtökén kooperációs megbeszélésre kerül sor, ahol a kivitelezéssel kapcsolatos kérdések tisztázására, átvezetésére kerül sor
- a közművek tulajdonosaival az egyeztetések megtörténtek, a közmű kiváltásokkal, áthelyezéssel kapcsolatos engedélyek beszerzése folyamatban van

A kivitelezési munkák jelen állása szerint:

- a Járási Hivatal parkoló építése van folyamatban, a járda térkövezése zajlik
- Kölcsey Park építése során a kivágásra megjelölt fák, cserjék kitermelése folyamatosan valósul meg, csapadékvíz csatornázás folyamatban van, parkoló építés folyamatban van
- Művelődési Ház- Színház beruházás: földszinti nyíláskiváltások befejező munkáit, cement injektálását végzik. Elkészültek a földszinti padló feltöltései, szigetelés alatti aljzatbetonjai. A II. emelet feletti földem, lépcső zsuzuzása, vasszerelése folyik. A földszinten a vizesblokkok vízszelése, előtét falazása van folyamatban a ruhatár melletti részen. A Színház nézőtéri tömb „ íves” homlokzati hőszigetelését végzik.

A projekt adminisztrációs, pénzügyi vonatkozásai a következőképpen alakulnak:

- a Város-Rehabilitációs szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elkészült
- a Lucsik és Társa Kft. számára a projekt közbeszerzési eljárás lefolytatása jogcímén kiállított számlájának 1.részletét 2013.07.08-án a VFT. kifizette vállalkozó számára, 2.375.000 Ft értékben, a következő részlet esedékessége 2013. december hó a részletfizetési megállapodás értelmében.

2013.06.24 – én a projekt menedzsment szervezet Támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújtott be a közreműködő szervezet felé, melyben kérte a határidő 2014.03.31. napjáig történő hosszabbításának lehetőségét. A Viadukt Kft.- vel kötött szerződésben a műszaki átadás- átvétel megkezdésének időpontja 2014.03.06.; a befejezésére vonatkozóan 2014.03.13. időpont lett meghatározva, a záró rendezvény és a pénzügyi elszámolás miatt elengedhetetlen a 2014.március 31- es tényleges megvalósulási dátum. A kérelmünkkel kapcsolatban a mai napig válasz nem érkezett

A projekt kapcsán vállalt indikátorok tekintetében 2013.07.05- én Projekt Előrehaladási Jelentést készítettünk, mely részletesen beszámol a vállalt és pillanatnyi állás szerint teljesített indikátorokról, mely jelentést az ÉARFÜ 2013.07.16 napján jóváhagyta.

A pénzügyi elszámolás tekintetében a következő tájékoztatást tudom adni: a mai napig 5 kifizetési kérelmet nyújtottunk be a KSZ felé, melyek elfogadása megtörtént, kifizetésre kerültek, a befejező munkálatokhoz kapcsolódó költségek közül a kivitelező részére a munkálatok megkezdéséhez előleget biztosítottunk, melyhez a támogatási rész még nem érkezett meg. A kiválasztott kivitelező 3 rész-számlát és egy darab végszámlát fog a projekt hátralévő időszakában benyújtani, ami várhatóan 4 darab kifizetési kérelem benyújtását jelenti. Jelenleg az ÁFA kompenzáció vonatkozásában illetve a beruházás megemelkedett költségeinek támogatási szerződés hatálya alá vonásához szükséges szerződés módosítás elkészítése van napirenden.

Mátészalka, 2013. július 17.

 **MÁTÉSZALKAI
VÁROSFEJLESZTÉSI KFT**
4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

Farkas Sándor
ügyvezető

HATÁROZAT- TERVEZET
MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2013.(.....) számú
HATÁROZATA

„Mátészalka kistérségi központ szerepének erősítése a városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése révén”elnevezésű projekt megvalósítás beszámolójáról

A Képviselő- Testület:

A Mátészalkai Városfejlesztési Kft. beszámolóját a „Mátészalka kistérségi központ szerepének erősítése a városközpont funkcióbővítő integrált fejlesztése révén”elnevezésű projekt megvalósításáról elfogadja.

Felelős: Farkas Sándor ügyvezető

Határidő: 2013. augusztus 1.

Szabó István
Polgármester

Dr. Takács Csaba
Jegyző

Mátészalka, 2013. július 17.

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: 406/2013.

Előterjesztés készítéséért felelős(ök): Farkas Sándor ügyvezető

Előterjesztés véleményezése:

MszalkaMe07m1