

**MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**Polgármesterétől**  
**Mátészalka, Hősök tere 9.**  
**Tel.: 44/501-358 Fax.: 44/501-360**  
**E-mail: polgarmester@mateszalka.hu**



**Száma: 21- /2014.**

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Tájékoztatása Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. az ivóvízminőség problémával rendelkező Önkormányzatok érdekében kezdeményezte az Észak-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program II. ütemének előkészítését. Az ÉARFÜ Kht. sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt PEA3 Nagyprojekt Előkészítő Alapra és 750 millió Ft fejlesztési forrást nyert a II. ütem teljes előkészítésére, melyre vonatkozóan 2005-ben támogatási szerződést kötött.

A támogatási szerződés szerint az ÉARFÜ Kht. csak ideiglenes kedvezményezett lehetett, végső kedvezményezettjei az Önkormányzatok, illetve azok a programban megjelölt célra létrehozott társulásai voltak.

A projekt megvalósítására szerveződve 2009-ben alakult meg Mátészalka Város Önkormányzat gesztorságával és 11 másik önkormányzat csatlakozásával a Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás.

A Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2010. augusztus 30-án határozott arról, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-1.3.0/2F/09 Derogációs vízi-közmű projektek megvalósítása konstrukcióban.

2010. -ben a pályázat készítésével még az ÉARFÜ által megbízott Aquaprofit Zrt. elkészítette a projekt Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányát (RMT) és a pályázat 2010. október 11-én benyújtásra került az NFÜ-höz.

2011. május 19-én kelt levélben értesítette a társulást a Közreműködő Szervezet, hogy a pályázat támogatásban részesült, és kérte, hogy a támogatási szerződés előkészítéséhez szükséges dokumentumokat nyújtsa be a társulás.

Ennek megfelelően a projekt támogatási szerződésének aláírása 2011.08.05-én történt.

Ezután a projekt előrehaladása érdekében megkezdődtek a beszerzések, közbeszerzések. 2011. augusztus 24-én elindult a közbeszerzési tanácsadó kiválasztási eljárása. 2011. október 10-én a Lucsik és társa Kft. és a társulás között a megbízási szerződés aláírásra került.

2011. november 24-én elindult a projektmenedzsment és a mérnök kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, 2012. január 23-án megkötésre került a projektmenedzsment szervezettel, 2012. február 3-án pedig a mérnök szervezettel a pályázati feladataik ellátására vonatkozó megbízási szerződés.

A PR-kommunikáció feladatot végző szervezet beszerzése: 2012. szeptember – 2012. október hónapban történt, a PR szerződés aláírás 2012. december 18-án került sor.

**A projekt költségvetése az alábbi forrásokból tevődik össze:**

|                                    |                       |            |
|------------------------------------|-----------------------|------------|
| KEOP támogatás                     | 643.595.432 Ft        | 85,28<br>% |
| Saját erő                          | 111.055.562 Ft        | 14,72<br>% |
| <i>saját erő BMÖNAL támogatás*</i> | <i>111.055.562 Ft</i> |            |
| Összesen nettó érték               | 754.650.994 Ft        | 100,0<br>% |

\* A saját forrás kiegészítésére BM önerő alaphól vissza nem térítendő támogatást kapott a Társulás, amelyre támogatási szerződést 2012. április 16-án írt alá a Társulás Elnöke. Ezen támogatás jogcímből 67.517.281 Ft előleget kapott a Társulás. A BMÖNAL támogatás átcsoportosítását kértük 2014-2015. évekre.

A (KEOP-os) támogatási szerződés 1. számú módosítása 2013. január 14-én történt, amely a megvalósítás intervallumaiban és a költségek évenkénti bontásában változtatta az eredeti szerződést.

A jelenleg folyamatban lévő 2. számú módosítás kérelemben a költségek átcsoportosítása 2014. és 2015. évekre, valamint a projekt befejezés 2015. év április 30. napjára történő változtatása szerepel. Ezen szerződésmódosításokat még nem igazolta vissza az Irányító Hatóság.

A projekthez kapcsolódóan négy (db) változás-bejelentés történt (2011.10.10., 2011.12.12., 2013.06.27., és 2013.10.04.) A változás-bejelentésekben a költségek átcsoportosítása, a pénzügyi ütemezésben a tervezett megvalósítás éveiben átütemezés, a műszaki tartalom módosítása (indikátorok mennyiségi változása), valamint a vízbiztonsági terv elkészítés költségfedezetére a projekt meglévő maradványértékek átcsoportosítása került elfogadásra.

A projekt beszerzései, közbeszerzések az alábbiak:

|                                      | Kiválasztási eljárás kezdő időpontja | Megbízási szerződés aláírása |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Közbeszerzés                         | 2011.08.24                           | 2011.10.10                   |
| Projektmenedzser                     | 2011.11.24                           | 2012.01.23                   |
| Mérnök                               | 2011.11.24                           | 2012.02.03                   |
| Pr (tájékoztatás, nyilvánosság)      | 2012.09.24                           | 2012.12.18                   |
| Vízbiztonsági terv készítés          | 2013.02.25                           | 2013.05.13                   |
| Kivitelező (kiviteli terv és építés) | 2013.07.01                           | 2014.01.23                   |

A projekt előrehaladást nehezítette, hogy változtatást igényelt a fejlesztés műszaki tartalma, valamint időközben lejártak az elvi vízjogi engedélyek, továbbá részben változott a vízi-közművek üzemeltetője.

**Részleteiben az egyes szakfeladatok ellátásáról, a projekt előrehaladásban megvalósult feladatokról:**

**Közbeszerzés: Lucsik és Társa Kft**

Szerződés dátuma 2011.10.10.

Szerződés összege: 7.000.000,- Ft + Áfa

Elvégzett feladatok (és a megbízás összege):

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| PM szervezet kiválasztása   | 400.000,- Ft + Áfa,   |
| Mérnök kiválasztása         | 400.000,- Ft + Áfa,   |
| Vízbiztonsági terv készítés | 200.000,- Ft + Áfa.   |
| Kivitelező kiválasztása     | 6.000.000,- Ft + Áfa. |

**PR feladatok: CopyCreatív Kft**

Szerződés kelte: 2012.12.18.

Szerződés összege: 4 910 000,- Ft + Áfa

Elvégzendő feladatai:

A beruházás helyszínén B tábla készítése és kihelyezése,  
A projekthez kapcsolódó honlap létrehozása, folyamatos működtetése és frissítése,  
Sajtóesemény szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése,  
Nyomtatott tájékoztatók készítése, fotódokumentáció készítése,  
Térképtér feltöltése, D tábla készítése és kihelyezése.

A tájékoztatás nyilvánosság feladatkörben tett vállalásainak a kiválasztott szervezet eddigiekben eleget tett. A projekt weboldala elkészült ([www.szatmarviz.hu](http://www.szatmarviz.hu)), amelyen - akadálymentesítve is - elérhetőek a projekt legfontosabb információi (bemutatása, ütemezése, elérhetőségek, hírek).

**Mérnök, Műszaki ellenőri feladatok: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft**

Szerződés kelte: 2012.02.03.

Szerződés összege: 24.300.000,- Ft + Áfa

A mérnök elkészítette a kivitelezés közbeszerzési tender dokumentációhoz szükséges műszaki előírásokat tartalmazó köteteket.

Oviber Kft. szerződés kelte 2012.02.03 szerződés összege: 24.300.000,- HUF + Áfa

A mérnök elkészítette a közbeszerzési dokumentációhoz szükséges 3. kötetet, ennek segítségével készülhetett el a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés dokumentációja, mely 2012 augusztusában elküldésre került a KSZ-hez minőségbiztosításra.

**Vízbiztonsági terv elkészítése:**

Szerződés kelte: 2013.05.13

Szerződés összege: 10.100.000,- Ft + ÁFA

A feladat elkészítését a megbízott végzi, a dokumentációkat a víziközmű projekt próbáüzem befejezése előtt 3 hónappal kell leszállítania.

**Projektmenedzsment: Immobi-Rat Kft.**

Szerződés dátuma: 2012.01.23.

Értéke 24.200.000,- Ft + Áfa

A kivitelező kiválasztására szolgáló dokumentációt, 2012 augusztus hónapban benyújtotta be a Közreműködő Szervezethez a társulás minőségbiztosítási eljárás céljából.

2012 augusztusában a közreműködő szervezet kérte a társulást, hogy tender műszaki tartalmát hozza összhangba a RMT, a Támogatási Szerződés és az engedély adataival. Erre amiatt volt szükség, mivel ha a magas kockázati besorolású észrevételeik átvezetésére nem kerül sor, a Közreműködő Szervezet támogató nyilatkozatának hiányában a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 43. § alapján az eljárás eredményeképpen megkötött szerződés alapján felmerülő költségekre támogatás nem folyósítható.

A beruházással érintett közművek valós műszaki állapotának és a pontos fejlesztési igénynek a felmérésére megbízást kapott a vízbiztonsági terveket is elkészítő tervező cég. Az általuk végzett felmérés alapján került módosításra a projekt indikátortáblája és a tenderdokumentáció érintett részei.

A KSZ észrevételei alapján az egyeztetések, a kifogásolt részek javításai megtörténtek, amely folyamat viszonylag hosszú időt vett igénybe, mert az átdolgozott dokumentumok elfogadására csak ez évben került sor. Problémát jelentett, hogy az elvi engedélyek érvényessége lejárt, illetve az engedélyekkel összhangban levő engedélyes tervdokumentáció nem állt rendelkezésre. A Közreműködő Szervezet állásfoglalása szerint az elvi engedélyek megújítása nem volt szükséges, viszont a módosított elvi engedélyes tervek műszaki tartalma alapján a tender dokumentációt aktualizálni kellett, hogy valóban az fogalmazódjon meg, amire az egyes településeknek szüksége van a vízi-közmű fejlesztés kapcsán.

Több egyeztetési és változtatási javaslat elfogadása után 2013.06.25-én kapta meg a KFF jóváhagyást. *(Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya).*

Ezek után 2013.07.01-jén közzétételre került a közbeszerzési felhívás. A kétszakaszos közbeszerzési eljárás rövidesen lezárul, 2014.01.03-án megérkezett az NFÜ-től a közbeszerzés szabályossági tanúsítványa, így a Társulási Tanács elfogadó döntése után a kivitelezői szerződés megkötéssel 2014. január 23-án befejeződött a kivitelező kiválasztására szóló közbeszerzési eljárás.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem Önöket, hogy a Tájékoztatása Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló előterjesztést tárgyalják meg és a mellékelt határozati javaslatot fogadják el.

Mátészalka, 2014. január 30.

  
Szabó István  
Polgármester

**HATÁROZAT-TERVEZET  
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

/2014.( ) Kt. számú

**HATÁROZATA**

**Tájékoztatása Szatmári Ivóvízminőség-javító  
Önkormányzati Társulás tevékenységéről**

**A Képviselő-testület**

1. A Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

**Felelős:** Szabó István polgármester

Mátészalka, 2014. január



---

**Szabó István**  
polgármester

---

**dr. Takács Csaba**  
jegyző



# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA 21- /2014

Tájékoztató a Szatmári Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről

Előterjesztés készítéséért felelős: dr. Ugron László

Előterjesztést véleményezi még:

|   |   |
|---|---|
| NÉV:<br>DR. UGRON LÁSZLÓ<br>AJEKTŐ  | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:   |
| NÉV:<br>DR. HADI ÉVA<br>ÖNKORMÁNYZATI ÖS<br>JOGI KÖRBEVEZTŐ   | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:<br>Az előterjesztés megfelel a községi felvétel és<br>törvényi követelményekkel. HADI                         |
| NÉV:  | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:   |
|   | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:   |
| NÉV:  | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:   |
| NÉV:  | VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:   |
| Előterjesztést ellenőrizte: 2014. január 30.<br> | Előterjesztést jóváhagyta: 2014. január 30.<br> |