

MÁTÉSZALKA VÁROS  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
Mátészalka, Hősök tere 9.  
Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360  
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu



száma: <sup>3240-29</sup> /2009.

## ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez -

### A MAGYAR ASZFALT KFT-VEL 2009. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN MEGKÖTÖTT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Önkormányzatunk közbeszerzési eljárás lefolytatását követően vállalkozási szerződést kötött az eljárás nyertesével – a Magyar Aszfalt KFT-vel- az ÉAOP 3.1.3.-2008-0005 kódszámú támogatott pályázat alapján Mátészalka Város és Nyírcsaholy Község közigazgatási területén megvalósítandó ún. hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzésére.

A létesítmény kivitelezési munkáit megelőzően 2009. május 14. napján – szintén közbeszerzési eljárás eredményeképpen- szerződést kötöttünk az EH-SZER KFT-vel a 0,4 kV-os és 22 kV-os elektromos hálózat kiváltási munkáinak megvalósítására is.

A szerződéskötést követően 2009. szeptember 18. napján –előzetes meghívók kiküldését követően- megtartottuk, az érintett szakági kivitelező, szakhatóságok, közműgazdák –TIGÁZ, T-COM, Elektronet, E-On, Szalka-Víz KFT, Ecsediláp stb- és a közútkezelő részvételével a munkaterület helyszíni bejárását és átadását.

A helyszíni bejáráson illetve azt követően írásban a TIGÁZ-DSO KFT észrevételezte, hogy a kivitelezési tervek és a helyszín megtekintése alapján újraegyeztetést kér, a vezetékszakaszok jelentős érintettsége miatt, ezért csak részlegesen járult hozzá a munkaterület átadásához.

A tervek újraegyeztetése és szakfelügyelet mellett végzett közműfeltárások elvégzése megtörtént és a TIGÁZ-DSO KFT így 2009. október 7. napján járult hozzá a munkaterület teljeskörű átadásához.

A helyszíni bejárásra meghívtuk a T-Com Nyrt. képviselőit is, ugyanis a tervezett kerékpárút nyomvonala több szakaszon az üzemelő távközlési hálózat –településközi illetve településeken belüli optikai és egyéb kábelek- fölé kerül, így a szükséges védelmet, esetleg kiváltásokat a kivitelezőnek a munkálatok elvégzése során szakfelügyelet és a T-COM által jóváhagyott illetve engedélyezett tervek alapján el kell végezni.

A T-COM a védelmi-kiváltási munkák elvégzésére 2009. november 5. napján adta meg kezelői nyilatkozatát.

A munkaterületen egyidejűleg és folyamatos egyeztetéssel az EH-SZER KFT – az Önkormányzattal megkötött szerződése alapján- végezte és végzi a 0,4 kV-os és 22 kV-os elektromos hálózat kiváltását, az oszlopok áthelyezését, transzformátorok elhelyezését.

A Magyar Aszfalt KFT a közmű üzemeltetőkkel és a közút kezelővel történt egyeztetések alapján, a szakági kivitelezőkkel összhangban - a hetente tartott egyeztetéseken elhangzottak szerint - aktualizált ütemtervet készített a létesítmény kivitelezésének ütemezéséről.

Az ütemtervet felülvizsgálta a műszaki ellenőrzéssel megbízott UTIBER KFT helyszíni műszaki ellenőre és annak elfogadását javasolta.

A munkálatok ütemezésekor a kivitelező figyelembe vette a Magyar Közút Nonprofit KFT SZSZB-951/5/2009. számú engedélyében foglaltakat, azaz, hogy a téli útüzemeltetési időszakban - november 15- és március 15. napja között - az országos közutat érintő kivitelezési munkát folytatni tilos.

A munkaterületet érintő közműkiváltási munkák elhúzódása – bonyolítási idő – miatt a Magyar Aszfalt KFT kérte az eredeti Vállalkozási szerződésben foglalt részhatáridők és befejezési határidők, ill. résszámlák és végszámla idejének módosítását.

A kérelem beérkezését követően felhívtuk a kivitelezőt a szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljesítésére benyújtott és eredetileg 2009. november 30. napjáig érvényes teljesítési és teljesítési kötbér garanciák határidejének meghosszabbítására.

A kivitelező ennek eleget tett, mindkét bankgarancia meghosszabbítására sor került 2010. május 31. napjáig, az eredeti példányok 2009. november 25. napján beérkeztek Hivatalunkba.

A Kbt. 303. § szerint van lehetőség a közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződés-módosításának.

A szerződés-módosítás tervezetét megküldtük hivatalos közbeszerzési tanácsadónknak, aki azt elfogadásra javasolta.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem Önöket az előterjesztésben és a csatolt határozat-tervezetben foglaltak megtárgyalására.

Mátészalka, 2009. november 30.

  
**Szabó István**  
polgármester



## HATÁROZAT-TERVEZET

### MÁTÉSZALKA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2009. ( ) Kt. számú

### HATÁROZATA

#### A MAGYAR ASZFALT KFT-VEL 2009. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN MEGKÖTÖTT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

#### A Képviselő-testület

1. Az ÉAOP-3.1.3.-2008-0005 azonosító számú "Hivatásforgalmú kerékpárút építés Mátészalka és Nyírcsaholy között" című pályázatban foglalt fejlesztési cél megvalósítására, a kivitelezési munkák elvégzésére a Magyar Aszfalt KFT-vel 2009. szeptember 10. napján megkötött vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítja:

A Vállalkozási szerződés 5.2.pontját az alábbiak szerint módosítja:

”

I. ütem: min. Mátészalka, Ipari út (Jármű út csomóponttól Meggyesi út csomópontig) - műszaki tartalom 40%

Befejezési határidő: 2009.11.20.

A teljesítés igazolására a tételes ajánlati költségvetés alapján elkészített számlarészletezővel kell igazolni az elvégzett munka műszaki tartalmának szerződéses értékét. A költségvetés a rész-számla elválaszthatatlan részét képezi.

II. ütem: min. Mátészalka, Meggyesi út (Ipari út - Meggyesi út csomóponttól-Meggyesi út – Zöldfa út) csomópontig és vagy közműépítési és kiváltási munkák (csapadékcsatorna, műtárgy, távközlési hálózat, gáz, ivóvíz, elektronet kiváltási munkák) a teljes építési szakaszon műszaki tartalom min. 80%

Befejezési határidő: 2009.12.21.

A teljesítés igazolására a tételes ajánlati költségvetés alapján elkészített számlarészletezővel kell igazolni az elvégzett munka műszaki tartalmának szerződéses értékét. A költségvetés a rész-számla elválaszthatatlan részét képezi.

III. ütem: a szerződés szerinti létesítmény 100%-os készültségi foka esetén, sikeres műszaki átadás-átvétellel.

Befejezési határidő: 2010.05.03.

**Befejezés:**

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkák elvégzését **2010.05.03.** napjára vállalja. Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.”

**A fent megnevezett Vállalkozási szerződés minden egyéb pontja változatlanul érvényben marad.**

2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 2009. december 11.

Felelős: Szabó István polgármester

Mátészalka, 2009. december

**Szabó István**  
polgármester

**Dr. Takács Csaba**  
jegyző

# VÉLEMÉNYLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA, IKTATÓSZÁMA: *326-29* 2009.


A MAGYAR ASZFALT KFT-VEL 2009. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN MEGKÖTÖTT  
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Előterjesztés készítéséért felelős: Jászovics Anita

Előterjesztést véleményezi még:


NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
DRUGON LÁSZLÓ AKIEGYSŐ	
DR. HADI ÉVA ÉNGORHÁNYATI ÖS JOGI IRÓDAVEZETŐ	A szerződés módosításba a létesítő-terület bevonása helyes. <i>Hadi É</i>
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

Előterjesztést ellenőrizte: 2009. december 3.



Dr. Takács Csaba jegyző

Előterjesztést jóváhagyta: 2009. december 3.



Szabó István polgármester