

V Á L L A L K O Z Á S I    S Z E R Z Ő D É S  
I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely egyrészről **Mátészalka Város Önkormányzata (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.)** képviseletében **Szabó István Polgármester**, mint Megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**), másrészről **Dryvit Profi Bt. (4033 Debrecen, Kőműves u. 36.)** képviseletében **Bana László**, mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó** ) között jött létre az alábbi tartalommal és feltételekkel:

Megrendelő adószáma: **15731807-2-15**  
számla száma: **10700402-66887951-51100005**  
számlavezető Bank neve: **CIB Bank Zrt. Mátészalkai Fiók**

Vállalkozó cégjegyzék száma: **09-06-013652**  
adószáma: **22130301-2-09**  
számlavezető Bank neve: **Hajdú Takarékszövetkezet**  
számla száma: **60600170-11023517**

Szerződő felek 2011. március 7-én Vállalkozási Szerződés kötötte a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex fejlesztése az ellátás színvonalának javítása érdekében a Mátészalkai mikrotérségben” tárgyú beruházás II. sz. részajánlatának kivitelezésére vonatkozóan, melyet az alábbiak szerint módosítanak:

**1. Alapszerződés I.1. pontja az alábbiak szerint módosul :**

A kiviteli terv szerinti műszaki tartalmak a 2011. július 20-án kelt Tartószerkezeti szakvélemény alapján érintettek a szerződés módosítással:

A tartószerkezeti szakvélemény alapján történő változások:

- téglafalak helyett gipszkarton falak alkalmazása a gyártói előírások szerint merevítésekkel, és 2x2 réteg gipszkarton falszerkezettel, megfelelő, méretezett hangszigeteléssel és rendszerigazolással.
- tervezett vasbeton lépcső padlástérbe vezető részének elhagyása.
- meglévő burkolat felbontása, és új aljzatkiegyenlítés készítése, illetve új kerámia burkolatok beépítése.

Egyéb változások:

- A vizesblokkban a cirkulációs vezeték elhagyása, mivel a meglévő használati melegvíz rendszerben működő villanybojlerekkel a cirkulációs hálózat műszaki okok miatt nem alakítható ki.  
A meglévő épület jelenlegi használati melegvíz ellátásának kialakítása csak a terv szerinti bontási munkák elvégzését követően vált láthatóvá, mivel az eredetileg felszerelt villanybojlerek bekötése, illetve a melegvíz vezetékek tényleges elvezetése az ajánlatadás időszakában nem volt látható.
- A mozgássérült wc helyiségben a mozgásukban korlátozottak részére a zuhanyzó kialakítása, mivel az épület akadálymentesítéséhez szükséges és a meglévő zuhanyzókkal az akadálymentesítés nem biztosítható.
- A wc és iroda helyiségben lévő ablakok cseréje. A tervek nem tartalmazták a fenti nyílászárók cseréjét, de a tervekben a helyiség teljes felújítása, ill. átalakítása szerepel. A kivitelezési munkák megkezdését követően vált láthatóvá - a meglévő festék

lekararása után - hogy az ablakok fa szerkezete elkorhadt, illetve sérült, ezért a mázolással történő felújítása gazdaságosan nem valósítható meg.

- A belső válaszfal ajtók egyedi gyártású, tömör fabetétes, tölgyfa anyagú ajtók helyett fenyőfa ajtók készülnek.

2. Az alapszerződés IV.2. pontja, mely a szerződés teljesítésének határidejét tartalmazza az alábbiak szerint módosul.

A szerződés teljesítésének határideje 2011. 08. 15. napjáról 2012. március 31. napjára módosul, a szerződés összegének változatlanul hagyása mellett.

3. Szerződés módosítás indoka:

A kivitelezés megkezdését követően előre nem látható műszaki problémák jelentkeztek, melynek következtében szükségessé válik a műszaki tartalom változtatása, melyet a VÁTI Nonprofit Kft-vel előzetesen jóvá kellett hagyatni.

A VÁTI Nonprofit Kft. K-2011-ÉAOP-4.1.3./ C-2f-0036954/141 számú levelét Mátészalka Város Önkormányzata 2011. november 28-án kapta kézhez, melynek következtében a 2011. június 20-án a szerződő felek között létrejött megállapodásban foglaltak alapján a kivitelezési munkát a jóváhagyás alapján vállalkozó folytatja és a 2012. március 31. -i határidővel a szerződést teljesíti.

4. Jelen szerződésmódosítás az alapszerződéssel együtt érvényes.

Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjait szerződő felek továbbra is érvényben lévőnek tekintik.

Mátészalka, 2012. január .25



Szabó István  
polgármester  
Megrendelő

Bana László  
üzletvezető  
Vállalkozó

**DRYVIT PROF!**  
Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
4033 Debrecen, Kőműves u. 36  
Adószám: 22130301-2-09  
Bszlsz.: 60600170-11023517

2

Ellenjegyezte:



Takács Csaba  
Jegyző

Pénzügyi ellenjegyző:

Hirschmanné Marosi Anna

Pénzügyi Irodavezető